



MELHOR VISUALIZADO EM 75%

PLANEJAMENTO

CAMPUS	MODALIDADE	PROCESSO DE OBRAS EM PLANEJAMENTO - DOE 2021	PRIORIDADE	MEMO	VALOR	SITUAÇÃO ATUAL	REGIÃO	RESPONSÁVEL PROCESSO	EQUIPE TÉCNICA	ÚLTIMA SITUAÇÃO/OBSERVAÇÃO
ARU	XX/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BLOCOS B E C - ARU	1		N/D	ANDAMENTO	SUL	ENG MUNARI	1. ENG MUNARI 2. ARQ JULIO	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
ARU	07/2020	SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO BLOCO I DO CAMPUS ARU	OBRA		R\$ 272.326,02	OBRA	SUL	ENG MUNARI	T. ENG MUNARI S. ARQ JULIO	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 15/12
CAN	01/2020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA O CAMPUS CAN	OBRA		R\$ 2.700.000,00	OBRA	NORTE	ENG JULIA	T. ENG JULIA S. ARQ MARCELO	04/12 - LICITADO - CDA CONSTRUTORA
CAN	04/2019	BLOCO AGRÍCOLA	OBRA		R\$ 1.911.984,32	OBRA	NORTE	ENG JULIA	T. ENG JULIA S. ARQ MARCELO	27/10 - OBRA EM ANDAMENTO - PREVISÃO 02/2021
CCO	XX/2022	READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARME PREVENTIVO DO CAMPUS C	B		N/D	PLANEJAMENTO	OESTE	ENG SUZEMARA	N/D	10/12 - MOTIVO BLOQUEIO - RT REGIÃO EM AFASTAMENTO
CCO	XX/2021	OBRA DE REFORÇO E CONTENÇÃO DOS TALUDES DO CAMPUS C	0		R\$ 300.000,00	PLANEJAMENTO	OESTE	ENG CLAUANDRIA	1. ENG CLAUANDRIA 2. ENG GISELI	10/12 - URGENTE - DOE/EPAE
CCO	XX/2022	READEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA CALÇADAS DO CAMPUS C	2		N/D	PLANEJAMENTO	OESTE	ENG SUZEMARA	N/D	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO EM AFASTAMENTO
CCO	17/2020	SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO E DO CAMPUS C	OBRA		R\$ 355.367,22	OBRA	OESTE	ENG GISELI	T. ENG GISELI S. ENG CLAUANDRIA	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 16/12
CCO	24/2020	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS C	OBRA		R\$ 404.946,04	OBRA	OESTE	ENG GISELI	T. ENG GISELI S. ENG CLAUANDRIA	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 16/12
CDR	XX/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA O CAMPUS CDR	P		N/D	PLANEJAMENTO	OESTE	ARQ MARCELO	1. EPAE	10/12 - MOTIVO PENDÊNCIA - AGUARDANDO EMENDA - EPAE
CDR	XX/2021	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO - CDR	P		N/D	PLANEJAMENTO	OESTE	ARQ MARCELO	1. EPAE	10/12 - MOTIVO PENDÊNCIA - AGUARDANDO EMENDA - EPAE
CDR	XX/2021	READEQUAÇÃO ELETRICA DO BLOCO I CDR	1		R\$ 100.000,00	ANDAMENTO	OESTE	ENG LUIZ ANDRE	1. ENG LUIZ ANDRE	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - DOE/EPAE
CRI	10/2020	SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO NO CAMPUS CRICIUMA	OBRA		R\$ 1.781.019,15	OBRA	SUL	ENG MUNARI	T. ENG MUNARI S. ARQ MARCELO	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 15/12
CTE	XX/2022	REGULARIZAÇÃO CAMPUS CTE - CBMSC/PMF	1		N/D	PLANEJAMENTO	GRANDE FLN	ENG GISELI	1. ARQ MARCELO 2. ENG GISELI	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
CTE	20/2020	REFORMA DO PÁTIO COBERTO DA CANTINA DO CÂMPUS CTE	OBRA		R\$ 176.817,57	OBRA	GRANDE FLN	ENG LUCIANA	T. ENG LUCIANA S. ARQ MARCELO	02/12 - LICITADO - EVA CONSTRUTORA
FLN	14/2020	IMPLANTAÇÃO DE SALA MULTIMÍDIA PARA O DASS - FLN	OBRA		R\$ 114.405,69	OBRA	GRANDE FLN	ENG ELON	T. ENG ELON S. ENG GILSINEI	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 16/12
FLN	15/2020	READEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE NO CAMPUS FLN	OBRA		R\$ 1.415.061,78	OBRA	GRANDE FLN	ENG ELON	T. ENG ELON S. ENG GILSINEI	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 17/12
FLN	XX/2022	REFORMA DO BLOCO A E REALOCAÇÃO DA BIBLIOTECA BLOCO C	2		N/D	PLANEJAMENTO	GRANDE FLN	ENG ELON	1. COENGE/FLN	30/11 - ADIADO 2021 - AUSÊNCIA DE LICENÇAS
FLN	XX/2021	BLOCO PARA PESQUISA E INOVAÇÃO FLN	0		R\$ 6.000.000,00	ANDAMENTO	GRANDE FLN	ENG ELON	1. COENGE/FLN	10/12 - PRIORIDADE - PROJETO CONTRATADO
FLN	XX/2021	OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO NO CAMPUS FLN	B		N/D	PLANEJAMENTO	GRANDE FLN	ENG ELON	N/D	10/12 - OBRA SEM PRIORIDADE 2021 - CONFIRMAR
FLN	XX/2021	REGULARIZAÇÃO CAMPUS FLN - CBMSC/PMF	0		N/D	ANDAMENTO	GRANDE FLN	ENG ELON	1. COENGE/FLN	10/12 - PRIORIDADE - COENGE FLN
FLN	XX/2022	RESTAURANTE ESTUDANTIL	2		R\$ 4.000.000,00	PLANEJAMENTO	GRANDE FLN	ENG ELON	1. COENGE/FLN	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - PROJETO TOPOSOLO
FLN	XX/2021	REFORMA LABORATORIO QUIMICA E BIOLOGIA - DALTEC - FLN	0		R\$ 640.000,00	PLANEJAMENTO	GRANDE FLN	ENG ELON	1. COENGE/FLN	10/12 - PRIORIDADE - COENGE FLN
GAS	XX/2021	REFORMA PATOLOGIAS QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - GAS	1	167/2020	N/D	PLANEJAMENTO	VALE ITAJAÍ	ENG POTTER	1. ENG POTTER 2. EPAE	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
GAS	XX/2021	EXPOSIÇÃO REDE DE AGUA FRIA DO CAMPUS - GAS	3	167/2020	N/D	PLANEJAMENTO	VALE ITAJAÍ	ENG POTTER	1. ENG POTTER	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO

2020	2021	2022	2023
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
		ANDAMENTO	OBRA
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
		ANDAMENTO	OBRA
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
		ANDAMENTO	OBRA
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
		ANDAMENTO	OBRA
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE



PLANEJAMENTO

MELHOR VISUALIZADO EM 75%

CAMPUS	MODALIDADE	PROCESSO DE OBRAS EM PLANEJAMENTO - DOE 2021	PRIORIDADE	MEMO	VALOR	SITUAÇÃO ATUAL	REGIÃO	RESPONSÁVEL PROCESSO	EQUIPE TÉCNICA	ÚLTIMA SITUAÇÃO/OBSERVAÇÃO
GAS	XX/2022	READEQUAÇÃO ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS AR CON	2	212/2020	N/D	PLANEJAMENTO	VALE ITAJAÍ	ENG POTTER	1. ENG LUIZ ANDRÉ	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
GAS	XX/2022	LABORATÓRIO DE VESTUÁRIO - GAS	3		N/D	PLANEJAMENTO	VALE ITAJAÍ	ENG POTTER	1. ENG POTTER	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
GAS	XX/2021	REURBANIZAÇÃO AREA EXTERNA DO CAMPUS - GAS	3	167/2022	N/D	PLANEJAMENTO	VALE ITAJAÍ	ENG POTTER	1. ENG POTTER	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
GAS	DISPENSA	REFORMA PARA CORREÇÃO DE PATOLOGIAS ESTRUTURAIAS NO E	OBRA		N/D	OBRA	VALE ITAJAÍ	ENG POTTER	T. ENG POTTER S. ARQ MARCELO	02/12 - EM ANDAMENTO
GPB	XX/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA O CAMPUS GPB	P		R\$ 2.700.000,00	PLANEJAMENTO	SUL	ARQ MARCELO	1. EPAE	10/12 - MOTIVO PENDÊNCIA - AGUARDANDO EMENDA - EPAE
ITJ	03/2020	REFORMA DAS FACHADAS DO BL. I E AUDITÓRIO ITJ	OBRA		R\$ 86.489,66	OBRA	VALE ITAJAÍ	ENG POTTER	T. ENG POTTER S. ARQ MARCELO	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 16/12
ITJ	04/2020	REFORMA DO LABORATÓRIO PISCICULTURA ITJ	OBRA		R\$ 139.870,88	OBRA	VALE ITAJAÍ	ENG POTTER	T. ENG POTTER S. ARQ MARCELO	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 15/12
JAR	XX/2021	CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS DE JAR	0		R\$ 360.764,00	ANDAMENTO	NORTE	ENG RONALD	1. ENG RONALD 2. DOE/REI (ORC)	10/12 - PRIORIDADE - RT REGIÃO
JAR	XX/2021	READEQUAÇÃO DO LAB DE COSTURA E MODELAGEM	1		N/D	ANDAMENTO	NORTE	ENG RONALD	1. ENG RONALD 2. DOE/REI (ORC)	#REF!
JGW	XX/2021	COBERTURA DE PASSARELA	2		R\$ 150.000,00	PLANEJAMENTO	NORTE	ENG RONALD	N/D	30/11 - EM ESTUDO PELO CAMPUS
JLE	13/2020	SERVIÇO DE REFORMA DA PASSARELA METÁLICA DO CAMPUS JLE	OBRA		R\$ 775.111,86	OBRA	NORTE	ENG ROMULO	T. ENG ROMULO S. ARQ MARCELO	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 17/12
JLE	XX/2021	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA CANTINA	1		R\$ 80.000,00	PLANEJAMENTO	NORTE	ENG ROMULO	1. ENG ROMULO	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
JLE	XX/2021	REGULARIZAÇÃO DO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DO CAMPUS JLE	0		N/D	ANDAMENTO	NORTE	ENG ROMULO 2. ENG GISELI	1. ENG ROMULO 2. ENG GISELI	10/12 - PRIORIDADE - RT REGIÃO
LGS	XX/2022	DISTRITO ESTUDANTIL	3		R\$ 160.000,00	PLANEJAMENTO	SERRA	ENG CLAUDIA	N/D	10/12 - SEM INFORMAÇÕES DOE
LGS	XX/2021	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0		N/D	PLANEJAMENTO	SERRA	ENG GISELI	1. ENG GISELI 2. EPAE	10/12 - PRIORIDADE - DOE/EPAE
LGS	18/2020	REFORMA PISO QUADRA POLIESPORTIVA LGS	OBRA		R\$ 196.474,36	OBRA	SERRA	ENG CLAUDIA	T. ENG CLAUDIA S. ARQ MARCELO	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 17/12
PHB	08/2019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NO CAMPUS PHB	OBRA		R\$ 343.707,71	OBRA	GRANDE FLN	ARQ SORATO	T. ARQ SORATO S. ENG DIEGO	11/11 - LICITADO - EVA CONSTRUTORA
PHB	XX/2021	COBERTURA DA QUADRA E SALAS ANEXAS - PHB	0		R\$ 500.000,00	PLANEJAMENTO	GRANDE FLN	ARQ SORATO	1. ARQ SORATO 2. EPAE	10/12 - PRIORIDADE - RT REGIÃO
REI	XX/2021	REGULARIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO -	1		N/D	ANDAMENTO	GRANDE FLN	ENG GISELI	1. ENG GISELI 2. ARQ MARCELO	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
REI	02/2020	TROCA TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO REI	OBRA		R\$ 76.144,55	OBRA	GRANDE FLN	ENG LUIZ FELIPE	T. ENG LUIZ FELIPE S. ENG GISELI	05/11 - OBRA EM ANDAMENTO - EVA CONSTRUTORA
REI	XX/2021	REFORMA DO AUDITÓRIO DA REITORIA	B		N/D	PLANEJAMENTO	GRANDE FLN	ARQ MARCELO	N/D	10/12 - OBRA SEM PRIORIDADE
SCA	19/2020	REFORMA DA COBERTURA E ACESSIBILIDADE CAMPUS SCA	OBRA		R\$ 507.086,56	OBRA	OESTE	ENG GISELI	T. ENG GISELI S. ENG CLAUANDRIA	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 16/12
SCA	XX/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA O CAMPUS SCA	P		R\$ 2.700.000,00	PLANEJAMENTO	OESTE	ARQ MARCELO	1. EPAE	10/12 - MOTIVO PENDÊNCIA - AGUARDANDO EMENDA - EPAE
SJE	05/2020	REFORMA DO CALÇAMENTO, MURO E PORTÕES - SJE	OBRA		R\$ 248.820,32	OBRA	GRANDE FLN	ENG DIEGO	T. ENG DIEGO S. NIBAR	05/11 - OBRA EM ANDAMENTO - EVA CONSTRUTORA
SJE	08/2020	CONSTRUÇÃO DA ETE E LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA REDE	OBRA		R\$ 294.933,75	OBRA	GRANDE FLN	ENG DIEGO	T. ENG DIEGO S. NIBAR	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 16/12
SJE	09/2020	INSTALAÇÃO DE SISTEMA SPDA NO CAMPUS SJE	OBRA		R\$ 250.352,75	OBRA	GRANDE FLN	ENG DIEGO	T. ENG DIEGO S. ENG LUIZ ANDRE	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 15/12
SJE	11/2020	ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA A REFORMA DO DATA CEN	OBRA		R\$ 103.062,00	OBRA	GRANDE FLN	ENG DIEGO	T. ENG DIEGO S. NIBAR	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 16/12
SJE	XX/2022	REFORMA DA COBERTURA DO CAMPUS SJE	2		R\$ 369.000,00	PLANEJAMENTO	GRANDE FLN	ENG DIEGO	N/D	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
SJE	XX/2022	READEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CAMPUS SJE	3		N/D	PLANEJAMENTO	GRANDE FLN	ENG DIEGO	N/D	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
SJE	XX/2021	REFORMA DAS SALAS DE AULA DO BLOCO C	1		R\$ 275.000,00	ANDAMENTO	GRANDE FLN	ENG DIEGO	1. ENG DIEGO 2. NIBAR	10/12 - PRIORIDADE - RT REGIÃO

2020	2021	2022	2023
	ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA
		ANDAMENTO	OBRA
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE



PLANEJAMENTO

CAMPUS	MODALIDADE	PROCESSO DE OBRAS EM PLANEJAMENTO - DOE 2021	PRIORIDADE	MEMO	VALOR	SITUAÇÃO ATUAL	REGIÃO	RESPONSÁVEL PROCESSO	EQUIPE TÉCNICA	ÚLTIMA SITUAÇÃO/OBSERVAÇÃO
SLO	XX/2021	REFORMA DO NOVO EDIFÍCIO PARA O CAMPUS SLO	0		R\$ 2.300.000,00	ANDAMENTO	OESTE	ENG CLAUANDRIA	1. ENG CLAUANDRIA 2. EPAE	10/12 - PRIORIDADE - RT REGIÃO
SMO	23/2020	REFORMA DOS SANITÁRIOS P/ ACESSIBILIDADE - SMO	OBRA		R\$ 404.950,27	OBRA	OESTE	ENG CLAUANDRIA	T. ENG CLAUANDRIA S. ENG GISELI	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 17/12
SMO	25/2020	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CANTEIRO DE OBRAS - SMO	OBRA		R\$ 823.193,38	OBRA	OESTE	ENG CLAUANDRIA	T. ENG CLAUANDRIA S. ENG GISELI	04/12 - LICITADO - QUALITÁ CONSTRUTORA
TUB	06/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO CÂMPUS - TUB	OBRA		R\$ 346.929,03	OBRA	SUL	ENG MUNARI	T. ENG MUNARI S. ARQ MARCELO	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 15/12
TUB	XX/2021	CONSTRUÇÃO DA CANTINA DO CAMPUS TUB	0		R\$ 500.000,00	PLANEJAMENTO	SUL	ENG MUNARI	1. ENG MUNARI 2. ARQ JULIO	10/12 - PRIORIDADE - DOE/EPAE
TUB	XX/2022	CONSTRUÇÃO DO BLOCO II DE TUBARÃO	P		R\$ 15.000.000,00	PLANEJAMENTO	SUL	ARQ MARCELO	1. ENG MUNARI 2. EXTERNO	10/12 - MOTIVO PENDÊNCIA - AGUARDANDO EMENDA - TOPOSOLO
TUB	XX/2022	PAVIMENTAÇÃO PAVER ESTACIONAMENTO	3		R\$ 250.000,00	PLANEJAMENTO	SUL	ENG MUNARI	1. ENG MUNARI	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - RT REGIÃO
URP	XX/2021	ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER DEMANDAS SINAES	0	159/2020	N/D	PLANEJAMENTO	SERRA	ENG CLAUDIA	1. ENG CLAUDIA 2. ENG LUCIANA	10/12 - PRIORIDADE - DOE/EPAE
URP	XX/2022	CONSTRUÇÃO DE ESCADAS E RAMPAS PARA ESTUFAS E ÁREA E	2	159/2020	N/D	PLANEJAMENTO	SERRA	ENG CLAUDIA	N/D	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - DOE/EPAE
URP	XX/2021	CORREÇÃO DE ACESSO DE PEDESTRE E CARRO	1		R\$ 245.000,00	PLANEJAMENTO	SERRA	ENG LUCIANA	1. ENG LUCIANA 2. ENG CLAUDIA	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - DOE/EPAE
URP	XX/2022	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA CAMARA FRIA E GARAGEM NO CAMP	3	159/2020	N/D	PLANEJAMENTO	SERRA	ENG CLAUDIA	N/D	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - DOE/EPAE
URP	XX/2021	EXECUÇÃO PASSARELA COBERTA ENTRE OS BLOCOS A E B - UR	1	159/2020	N/D	PLANEJAMENTO	SERRA	ENG LUCIANA	1. ENG LUCIANA 2. ENG CLAUDIA	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - DOE/EPAE
XXE	12/2020	REFORMA DAS CALÇADAS - CAMPUS XANXERÊ	OBRA		R\$ 189.998,74	OBRA	OESTE	ENG JULIA	T. ENG JULIA S. ARQ MARCELO	02/12 - LICITAÇÃO PUBLICADA - ABERTURA 17/12
XXE	XX/2021	CONSTRUÇÃO DA CANTINA DO CAMPUS XXE	0		R\$ 500.000,00	ANDAMENTO	OESTE	ENG JULIA	1. EXTERNO 2. LUCIANA (ORC)	10/12 - PRIORIDADE - COOPERAÇÃO PAULINO
XXE	XX/2021	REESTRUTURAÇÃO ELETRICA DO BLOCO I DE XXE	1		N/D	PLANEJAMENTO	OESTE	ENG LUIZ ANDRE	1. ENG LUIZ ANDRE	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - DOE/EPAE
XXE	XX/2021	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1		N/D	PLANEJAMENTO	OESTE	ENG GISELI	1. ENG GISELI	10/12 - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO - DOE/EPAE
TOTAL					R\$ 20.393.298,21					

2020	2021	2022	2023
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
		ANDAMENTO	OBRA
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
		ANDAMENTO	OBRA
	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE	ENTREGUE
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE
ANDAMENTO	ANDAMENTO	OBRA	ENTREGUE

LEGENDA	
OBRA	OBRA EM ANDAMENTO
FINALIZADO	PROCESSO FINALIZADO
ANDAMENTO	PROCESSO EM ANDAMENTO
PLANEJAMENTO	PROCESSO EM PLANEJAMENTO
LICITAÇÃO	PROCESSO LIBERADO PARA LICITAÇÃO
LICITADO	PROCESSO LICITADO - AGUARDANDO INICIO OBRA